

รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
องค์การบริหารส่วนตำบลยางขาว อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

ประจำเดือน เมษายน 2561-กันยายน 2561(รอบ 6 เดือน)

ที่	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (จำนวนเงิน)	ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						หมายเหตุ
				ยังไม่ก่อสร้าง	ก่อสร้างแล้ว	วันทีลงนาม	วันสิ้นสุด	จำนวนเงิน เบิกจ่าย	คงเหลือ	
1	ขยายผิวจราจรถนน คสล.ม.5	กองช่าง	100,000.00	-	✓	15-มี.ค.-61	14-พ.ค.-61	100,000.00		
2	ก่อสร้างถนน คสล.ม.8	กองช่าง	270,000.00	-	✓	23-เม.ย.-61	21-มิ.ย.-61	270,000.00		
3	ขยายผิวจราจรถนน คสล.ม.2	กองช่าง	97,000.00	-	✓	15-มี.ค.-61	14-พ.ค.-61	97,000.00		
4	ซ่อมแซมถนน คสล.ม.1	กองช่าง	75,000.00	-	✓	15-มี.ค.-61	14-พ.ค.-61	75,000.00		
5	ก่อสร้างถนน คสล.ม.7	กองช่าง	260,000.00	-	✓	15-มี.ค.-61	14-พ.ค.-61	260,000.00		
6	ก่อสร้างถนน คสล.ม.2	กองช่าง	160,000.00	-	✓	15-มี.ค.-61	14-พ.ค.-61	160,000.00		
7	เครื่องปรับอากาศ	สำนักปลัด	28,600.00	-	✓	12-ก.ย.-61	17-ก.ย.-61	28,600.00		
8	ขยายเขตประปา ม.6	กองช่าง	43,000.00	-	✓	7-ส.ค.-61	6-ก.ย.-61	43,000.00		
9	วางท่อเมนประปา ม.4	กองช่าง	275,000.00	-	✓	7-ส.ค.-61	6-ก.ย.-61	266,000.00	9,000.00	
รวม			1,308,600.00							

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนตำบลยางขาว อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

รายการ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ	คิดเป็นร้อยละ	หมายเหตุ
งบกลาง	7,514,774.00	7,403,661.40	111,112.60	98.52	
งบบุคลากร	8,490,440.00	7,213,162.00	1,277,278.00	84.96	
งบดำเนินงาน	7,745,586.00	5,108,086.04	2,637,499.96	65.95	
งบลงทุน	3,025,200.00	5,550,992.36	-	100	โอนเพิ่ม
งบเงินอุดหนุน	695,000.00	1,016,300.00	-	100	โอนเพิ่ม
งบรายจ่ายอื่น	20,000.00	18,000.00	2,000.00	90	
รวม	27,491,000.00	26,310,201.80	4,027,890.56		