

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขอม อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการตามแผนการดำเนินงาน	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ	จำนวนงบประมาณอนุมัติ	จำนวนงบประมาณที่ดำเนินการจริง	หน่วยดำเนินการ
<b>๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ</b>						
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑๘	๐	๑๘	๑๐,๐๔๓,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๔๓,๐๐๐.๐๐	กองช่าง
<b>รวม</b>	<b>๑๘</b>	<b>๐</b>	<b>๑๘</b>	<b>๑๐,๐๔๓,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๑๐,๐๔๓,๐๐๐.๐๐</b>	
<b>๒. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร</b>						
๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๙	๑	๘	๓๖๐,๐๐๐.๐๐	๙,๖๐๐.๐๐	กองสวัสดิการ
๒.๒ แผนงานการเกษตร	๓	๑	๒	๓๒,๐๐๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐	สำนักงานปลัด
<b>รวม</b>	<b>๑๒</b>	<b>๒</b>	<b>๑๐</b>	<b>๓๙๒,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๒๐,๖๐๐.๐๐</b>	
<b>๓. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม</b>						
๓.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๒๑	๔	๑๗	๙๗๖,๐๐๐.๐๐	๖๕๐,๕๖๐.๐๐	กองการศึกษา
๓.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๑	๑	๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๗๒,๙๔๗.๐๐	กองการศึกษา
๓.๓ แผนงานงบบกลาง	๖	๖	๐	๒๒,๐๕๙,๔๗๕.๐๐	๑๑,๑๖๔,๘๕๐.๐๐	สำนักงานปลัด/ กองสวัสดิการสังคม
๓.๔ แผนงานรักษาความสงบภายใน	๑๐	๔	๖	๕๖๕,๐๐๐.๐๐	๑๕๔,๒๐๐.๐๐	งานป้องกัน
๓.๕ แผนงานการศึกษา	๔๐	๒๘	๑๒	๖,๘๔๒,๔๔๐.๐๐	๔,๑๖๖,๙๕๒.๑๖	กองการศึกษา
<b>รวม</b>	<b>๗๘</b>	<b>๔๓</b>	<b>๓๕</b>	<b>๓๐,๕๖๒,๙๑๕.๐๐</b>	<b>๑๖,๒๐๙,๕๐๙.๑๖</b>	
<b>๔. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุข</b>						
๔.๑ แผนงานสาธารณสุข	๒	๑	๑	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๒,๘๒๕.๐๐	สำนักงานปลัด
<b>รวม</b>	<b>๒</b>	<b>๑</b>	<b>๑</b>	<b>๑๔๐,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๒,๘๒๕.๐๐</b>	
<b>๕. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำ</b>						
๕.๑ แผนงานการพาณิชย์	๑	๐	๑	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง
<b>รวม</b>	<b>๑</b>	<b>๐</b>	<b>๑</b>	<b>๒๐,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๒๐,๐๐๐.๐๐</b>	

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการตามแผนการดำเนินงาน	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ	จำนวนงบประมาณอนุมัติ	จำนวนงบประมาณที่ดำเนินการจริง	หน่วยดำเนินการ
<b>๖. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>						
๖.๑ แผนงานการเคหะและชุมชน	๑	๐	๑	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	สำนักงานปลัด
๖.๒ แผนงานการเกษตร	๑	๐	๑	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	สำนักงานปลัด
<b>รวม</b>	<b>๒</b>	<b>๐</b>	<b>๒</b>	<b>๒๐,๐๐๐.๐๐</b>	<b>-</b>	
<b>๗. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ</b>						
๗.๑ แผนงานการบริหารงานทั่วไป	๗	๑	๖	๕๑๔,๐๐๐.๐๐	๒๑๔,๐๐๐.๐๐	สำนักงานปลัด/ กองคลัง
<b>รวม</b>	<b>๗</b>	<b>๑</b>	<b>๖</b>	<b>๕๑๔,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๒๑๔,๐๐๐.๐๐</b>	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>๑๒๐</b>	<b>๔๗</b>	<b>๗๓</b>	<b>๕๓๔,๖๙๑,๙๑๕.๐๐</b>	<b>๒๖,๕๐๙,๙๓๔.๑๖</b>	

\* หมายเหตุ

- ๑) งบประมาณที่อนุมัติบางโครงการไม่เพียงพอจึงโอนงบประมาณมาเพิ่มเพื่อให้เพียงพอต่อการเบิกจ่าย
- ๒) จำนวนโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑๒๐ โครงการ
- ๓) จำนวนโครงการที่ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๔๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๗
- ๔) จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๗๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๘๓

รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	จ่ายจริง	เสร็จสิ้น	ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑ ซอย ๑ พร้อมวางท่อระบายน้ำ	กองช่าง	ธ.ค.๖๐-พ.ค.๖๑	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	✓			
๒	โครงการลงหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ ๒	กองช่าง	ธ.ค.๖๐-พ.ค.๖๑	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	✓			
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๓	กองช่าง	ธ.ค.๖๐-พ.ค.๖๑	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	✓			
๔	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๔	กองช่าง	ธ.ค.๖๐-พ.ค.๖๑	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	✓			
๕	โครงการก่อสร้างถนนพูนดิน หมู่ที่ ๕	กองช่าง	ธ.ค.๖๐-พ.ค.๖๑	๒๐๐,๐๐๐	-			✓	
๖	โครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๖	กองช่าง	ธ.ค.๖๐-พ.ค.๖๑	๒๐๐,๐๐๐	-			✓	
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๗	กองช่าง	ธ.ค.๖๐-พ.ค.๖๑	๑๖๓,๘๑๐	๑๖๓,๘๑๐	✓			
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๙	กองช่าง	ธ.ค.๖๐-พ.ค.๖๑	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	✓			
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๐	กองช่าง	ธ.ค.๖๐-พ.ค.๖๑	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	✓			
๑๐	โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๗	กองช่าง	พ.ย.๖๐-มี.ค.๖๑	๓๖,๑๙๐	-			✓	โอนลด ๓๖,๑๙๐
๑๑	โครงการวางท่อส่งน้ำ หมู่ที่ ๘	กองช่าง	ธ.ค.๖๐-พ.ค.๖๑	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	✓			
๑๒	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสองสว่าง หมู่ที่ ๑๑	กองช่าง	พ.ย.๖๐-มี.ค.๖๑	๒๐๐,๐๐๐	-			✓	โอนลด ๒๐๐,๐๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	จ่ายจริง	เสร็จสิ้น	ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	
๑๓	โครงการติดตั้งไฟกระพริบ/สัญญาณไฟจราจร ถนนสาย ๓๐๐๔ จากหมู่ที่ ๓ ถึง หมู่ที่ ๑๐	กองช่าง	บ.ค.๖๐-พ.ค.๖๑	๖๕,๐๐๐	-			✓	
๑๔	เงินอุดหนุนส่วนราชการ (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่า ตะโก)	กองช่าง	บ.ค.๖๐-พ.ค.๖๑	๒๗๑,๙๕๗.๐๐	๒๗๑,๙๕๘	✓			
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๕ ตำบลนาขอม อำเภอ ไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ เชื่อมต่อ ตำบลวังพิรุณ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ (งบ อบจ. นครสวรรค์)	กองช่าง	บ.ค.๖๐-มี.ย.๖๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	-			✓	
<b>รวม</b>				<b>๓,๕๓๖,๙๕๗</b>	<b>๑,๘๓๕,๗๖๘</b>	<b>๙</b>	<b>-</b>	<b>๖</b>	

รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว

๒.๑ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	จ่ายจริง	เสร็จสิ้น	ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	
๑	โครงการเที่ยวงานชมพู่หวานบ้านดงเข้ม	สำนักงานปลัด	ธ.ค.๖๐- เม.ย.๖๑	๑๐,๐๐๐	-	✓			
รวม				๑๐,๐๐๐	-	๑	-	-	

รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	จ่ายจริง	เสร็จสิ้น	ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	
๑	อาหารเสริม (นม) โรงเรียน	สำนักงานปลัด	ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑	๗๑๙,๔๖๐	๙๒,๙๒๙		✓		อยู่ในข้อบัญญัติ ๒๕๖๑ หน้าที่ ๑๘ คงเหลือ ๘๒๔,๗๒๑ บาท
๒	อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	สำนักงานปลัด	ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑	๑๙๘,๑๙๐			✓		
๓	เงินอุดหนุนส่วนราชการ (อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน)	สำนักงานปลัด	ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑	๑,๖๑๒,๐๐๐	๗๔๐,๐๐๐		✓		
๔	ค่าอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	สำนักงานปลัด	ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑	๕๗๗,๒๐๐	๒๐๖,๘๔๐		✓		อยู่ในข้อบัญญัติ ๒๕๖๑ หน้าที่ ๑๗ คงเหลือ ๕๕๙,๐๖๐ บาท
๕	ค่าจัดการเรียนการสอน	สำนักงานปลัด	ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑	๑๘๘,๗๐๐			✓		
๖	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	สำนักงานปลัด	ธ.ค.๖๐-ม.ค.๖๑	๗๐,๐๐๐	๖๙,๑๐๐	✓			คงเหลือ ๙๐๐ บาท
๗	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	สำนักงานปลัด	ธ.ค.๖๐-ม.ย.๖๑	๑๕,๐๐๐	-			✓	
๘	โครงการเพิ่มศักยภาพเด็ก	สำนักงานปลัด	เม.ย.๖๑-ก.ค.๖๑	๓๐,๐๐๐	-			✓	
๙	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ทั้ง ๔ แห่ง	กองช่าง	ม.ค.-พ.ค.๖๑	๒๐๐,๐๐๐	-			✓	
รวม				๓,๖๑๐,๕๕๐	๑,๑๐๘,๘๖๙	๑	๕	๓	

๓.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	จ่ายจริง	เสร็จสิ้น	ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	สำนักงานปลัด	ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑	๖,๗๐๘,๐๐๐	๓,๑๙๐,๐๐๐		✓		คงเหลือ ๓,๕๑๘,๐๐๐ บาท
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	สำนักงานปลัด	ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑	๑,๘๕๒,๘๐๐	๗๘๐,๐๐๐		✓		คงเหลือ ๑,๐๗๒,๘๐๐ บาท
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	สำนักงานปลัด	ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑	๗๘,๐๐๐	๓๓,๐๐๐		✓		คงเหลือ ๔๕,๐๐๐ บาท
๔	โครงการชมรมผู้สูงอายุ	สำนักงานปลัด	เม.ย.๖๐-ก.ค.๖๑	๓๐,๐๐๐	-			✓	
๕	โครงการซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม (บ้านเทิดไท้)	สำนักงานปลัด	เม.ย.๖๐-ก.ค.๖๑	๒๐,๐๐๐	-			✓	
รวม				๘,๖๘๘,๘๐๐	๔,๐๐๓,๐๐๐	๐	๓	๒	

๓.๓ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	จ่ายจริง	เสร็จสิ้น	ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	
๑	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	สำนักงานปลัด	ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑	๑๐๐,๐๐๐	-			✓	
๒	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (รายจ่ายตามข้อผูกพัน)	สำนักงานปลัด	พ.ย.๖๐-ก.พ.๖๑	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	✓			
๓	โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	สำนักงานปลัด	ม.ค.-เม.ย.๖๑	๕๐,๐๐๐	๒,๔๐๐		✓		
รวม				๒๕๐,๐๐๐	๑๐๒,๔๐๐	๑	๑	๑	

๓.๔ แผนงานการสร้างเสริมความเข้มแข็งให้ชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	จ่ายจริง	เสร็จสิ้น	ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	
๑	โครงการฝึกอบรมอาชีพตำบลนาขอม	สำนักงานปลัด	ม.ค.-ก.ค.๖๑	๑๑๐,๐๐๐	-			✓	
รวม				๑๑๐,๐๐๐	-	-	-	๑	

๓.๔ แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	
๑	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ	สำนักงานปลัด	ธ.ค.๖๐-ม.ย.๖๑	๑๐๐,๐๐๐	-			✓	
๒	โครงการแข่งขันกีฬาด้านถ้ำยยาเสพติด	สำนักงานปลัด	มี.ค.-พ.ค.๖๑	๒๕๐,๐๐๐	-			✓	
รวม				๓๕๐,๐๐๐	-	-	-	๒	



รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์และสืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและนันทนาการ

๔.๑ แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	จ่ายจริง	เสร็จสิ้น	ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	
๑	โครงการประเพณีวันลอยกระทง	สำนักงานปลัด	ต.ค.-พ.ย.๖๐	๓๐,๐๐๐	๔๙,๖๖๔	✓			โอนเพิ่ม ๒๐,๘๖๔ บาท รวมเป็นเงิน ๕๐,๘๖๔ บาท คงเหลือ ๑,๒๐๐ บาท
๒	โครงการทอดผ้าป่าข้าวเปลือก หมู่ที่ ๒ บ้านบ่อทอง	สำนักงานปลัด	ธ.ค.๖๐-ม.ค.๖๑	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๕๐	✓			คงเหลือ ๕๐ บาท
๓	โครงการประเพณีฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี (ย่าโม)	สำนักงานปลัด	ก.พ.-เม.ย.๖๑	๑๐๐,๐๐๐	๙๔,๗๕๐	✓			คงเหลือ ๕,๒๕๐ บาท
๔	โครงการประเพณีนมัสการหลวงปู่ขาว หมู่ที่ ๔	สำนักงานปลัด	ม.ค.-เม.ย.๖๑	๒๐,๐๐๐	-			✓	
๕	โครงการสนับสนุนประเพณีถวายเทียนพรรษา วัน เข้าพรรษา	สำนักงานปลัด	มิ.ย.-ก.ค.๖๑	๒๐,๐๐๐	-			✓	
๖	โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน	สำนักงานปลัด	ม.ค.-พ.ค.๖๑	๒๐,๐๐๐	-			✓	
๗	โครงการอนุรักษ์งานประเพณีบุญบั้งไฟ หมู่ที่ ๑๑	สำนักงานปลัด	เม.ย.-พ.ค.๖๑	๕๐,๐๐๐	-			✓	
๘	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานรดน้ำดำหัว ผู้สูงอายุ (สงกรานต์)	สำนักงานปลัด	มี.ค.-เม.ย.๖๑	๘๐,๐๐๐	-			✓	
๙	โครงการจัดพิธีรัฐ (เงินอุดหนุนส่วนราชการ)	สำนักงานปลัด	ธ.ค.๖๐-ก.ย.๖๑	๒๐,๐๐๐	-			✓	
รวม				๓๖๐,๐๐๐	๑๖๔,๓๖๔	๓	-	๖	

รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างเข้มแข็ง

๕.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	จ่ายจริง	เสร็จสิ้น	ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	
๑	โครงการฝึกอบรม/ฝึกทบทวน อปพร.	สำนักงานปลัด	ธ.ค.๖๐-มี.ค.๖๑	๒๐๐,๐๐๐	-			✓	
๒	โครงการฝึกอบรมซ่อมแผนป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	สำนักงานปลัด	ธ.ค.๖๐-มี.ค.๖๑	๘๐,๐๐๐	-			✓	
๓	โครงการรณรงค์/ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางช่วงเทศกาลปี ใหม่	สำนักงานปลัด	มี.ค.-ก.พ.๖๑	๓๐,๐๐๐	๒๕,๒๐๐	✓			คงเหลือ ๔,๘๐๐ บาท
๔	โครงการรณรงค์/ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล สงกรานต์	สำนักงานปลัด	มี.ค.-เม.ย.๖๑	๓๐,๐๐๐	-			✓	
รวม				๓๔๐,๐๐๐	๒๕,๒๐๐	๑	-	๓	

รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๖.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	จ่ายจริง	เสร็จสิ้น	ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตำบลนาขอม	สำนักงานปลัด	ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑	๕๐,๐๐๐	๓๑,๙๑๐	✓			คงเหลือ ๑๘,๐๙๐ บาท
๒	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	สำนักงานปลัด	พ.ค.-ส.ค.๖๑	๒๐,๐๐๐	-			✓	
๓	โครงการปิดป่า	สำนักงานปลัด	ส.ค.-ก.ย.๖๑	๕๐,๐๐๐	-			✓	
๔	โครงการป้องกันไฟฟ้า	สำนักงานปลัด	ธ.ค.๖๐-ก.ค.๖๑	๓๐,๐๐๐	-			✓	
๕	โครงการสร้างฝายและซ่อมแซมฝาย น้ำล้น (ฝายแมว)	สำนักงานปลัด	ม.ค.-พ.ค.๖๑	๓๐,๐๐๐	-			✓	
รวม				๑๘๐,๐๐๐	๓๑,๙๑๐	๑	๐	๔	

๖.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	จ่ายจริง	เสร็จสิ้น	ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	
๑	โครงการบริหารจัดการขยะ	สำนักงานปลัด	พ.ย.๖๐-ก.ย.๖๑	๓๐,๐๐๐	-			✓	
รวม				๓๐,๐๐๐	-	-	-	๑	

รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๗. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๗.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	จ่ายจริง	เสร็จสิ้น	ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	
๑	โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบลนาขอม	สำนักงานปลัด	จ.ค.๖๐-ก.ค.๖๑	๓๐,๐๐๐	๒๑,๒๗๕	✓			
๒	โครงการ อบต.เคลื่อนที่	สำนักงานปลัด	พ.ย.๖๐-ก.ย.๖๑	๔๐,๐๐๐	-			✓	
๓	โครงการป้องกันสถาบันของชาติ	สำนักงานปลัด	ต.ค.๖๐-ส.ค.๖๑	๑๐๐,๐๐๐	๑๔๘,๔๓๒	✓			โอนเพิ่ม ๕๘,๑๑๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๔๘,๔๓๒ บาท
๔	โครงการรณรงค์ประชาธิปไตยในชุมชน	สำนักงานปลัด	ม.ค.-มิ.ย.๖๑	๑๐,๐๐๐	-			✓	
๕	โครงการเลือกตั้ง	สำนักงานปลัด	ม.ค.-ก.ย.๖๑	๓๐,๐๐๐	๒๕,๔๘๐	✓			
รวม				๒๑๐,๐๐๐	๑๙๕,๑๘๗	๓	-	๒	

๗.๒ แผนงานการบริหารงานทั่วไป

	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	จ่ายจริง	เสร็จสิ้น	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการประเมินผลการดำเนินงานและคุณภาพการให้บริการ	สำนักงานปลัด	ก.ค.-ก.ย.๖๑	๒๐,๐๐๐	-			✓	
๒	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	กองคลัง/กองช่าง	ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑	๑๐๐,๐๐๐	-			✓	
๓	โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	กองคลัง	ม.ค.-เม.ย.๖๑	๕,๐๐๐	๔,๐๓๕	✓			คงเหลือ ๙๖๕ บาท
๔	โครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างและศูนย์บริการข้อมูลท้องถิ่น (เงินอุดหนุน)	สำนักงานปลัด	ธ.ค.๖๐-มี.ค.๖๑	๓๐,๐๐๐	-			✓	
รวม				๑๕๕,๐๐๐	๔,๐๓๕	๑	-	๓	

๗.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	จ่ายจริง	เสร็จสิ้น	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สำนักงานภายในและภายนอก	กองช่าง	ก.พ.-พ.ค.๖๑	๗๐๐,๐๐๐	-			✓	
รวม				๗๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑	

รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	จ่ายจริง	เสร็จสิ้น	ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	
๑	โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์	สำนักงานปลัด	พ.ย.๖๐-ก.ค.๖๑	๑๕,๘๐๐	-			✓	
๒	โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	สำนักงานปลัด	พ.ย.๖๐-ก.ค.๖๑	๕,๖๐๐	-			✓	
๓	โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ	สำนักงานปลัด	พ.ย.๖๐-ก.ค.๖๑	๓๒,๐๐๐	-			✓	
รวม				๕๓,๔๐๐	-	-	-	๓	

๒. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	จ่ายจริง	เสร็จสิ้น	ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	
๑	โครงการจัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์	สำนักงานปลัด	พ.ย.๖๐-ก.ค.๖๑	๒๑,๖๐๐	๒๑,๐๐๐	✓			คงเหลือ ๖๐๐ บาท
๒	โครงการจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม	สำนักงานปลัด	พ.ย.๖๐-ก.ค.๖๑	๖,๐๐๐	-			✓	
๓	โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	สำนักงานปลัด	พ.ย.๖๐-ก.ค.๖๑	๑๗,๐๐๐	-			✓	
รวม				๔๔,๖๐๐	๒๑,๐๐๐	๑	-	๒	

๓. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				งบนุมัติ	จ่ายจริง	เสร็จสิ้น	ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	
๑	โครงการจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-เย็น	สำนักงานปลัด	พ.ย.๖๐-ก.ค.๖๑	๑๐,๐๐๐	-			✓	
รวม				๑๐,๐๐๐	-	-	-	๑	

๔. ประเภทเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				งบนุมัติ	จ่ายจริง	เสร็จสิ้น	ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	
๑	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	สำนักงานปลัด	ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑	๔๐๐,๐๐๐	๖๒,๙๖๗		✓		
รวม				๔๐๐,๐๐๐	๖๒,๙๖๗	-	๑		